

2022/81 7.03.02.02 Kanäle

Sandbühl- und Felseneggstrasse, Erneuerung Regenwasser-Kanalisation, Genehmigung Kreditabrechnung

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 23. April 2020 für die Erneuerung der Regenwasser-Kanalisation an der Sandbühl- und Felseneggstrasse mit Ausgaben von insgesamt 268'483.35 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 19'075.65 Franken bzw. 6,6 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Ressortvorsteher Tiefbau + Energie
 - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
 - Bauleiter Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 19. März 2018 bewilligte die Energiekommission das Ausführungsprojekt der Grob Ingenieure AG, Wetzikon für die Erneuerung der Regenwasser-Kanalisation an der Sandbühl- und Felseneggstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 290'000 Franken als gebundene Ausgabe für diese Arbeiten bewilligt. Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 17. Januar 2018 an die wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die Firma Hagedorn AG, Meilen, vergeben.

Die Bauarbeiten wurden in Etappen, koordiniert mit der Strassenerneuerung und den Werkleitungen der Stadtwerke Wetzikon im Zeitraum von Mai 2018 bis August 2019 ausgeführt. Die Bauabnahme fand am 29. Oktober 2019 statt.

Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

<i>Konto 1.204.5015.55 und INV00018-6571.5030.00</i>	KV/Kredit	Bauabrechnung vom 23.04.2020	Differenz	%
I Bauarbeiten	246'633.00	240'396.40	- 6'236.60	- 2,5
II Nebenarbeiten	6'462.00	0.00	- 6'462.00	- 100,0

III Technische Arbeiten	34'464.00	28'086.95	- 6'377.05	- 18,5
Total	<u>287'559.00</u>	<u>268'483.35</u>	<u>- 19'075.65</u>	<u>- 6,6</u>

Mehr- / Minderkostenbegründung

Die Arbeiten wurden 19'075.65 Franken, respektive 6,6 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. Die Minderkosten bei den Nebenarbeiten sind darauf zurückzuführen, dass Kostenanteile von Nebenarbeiten mit dem Belagsanteil bei den Bauarbeiten verbucht wurden.

Die Kosten liegen innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR00859):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Kanal- und Leitungsnetze	50 Jahre	1403.10	6571.3300.30	268'483.35
Anschaffungswert				268'483.35

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Regenwasser-Kanalisation an der Sandbühl- und Felseneggstrasse konnten zwischen Mai 2018 und August 2019 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 19'075.65 Franken, resp. 6,6 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin