

# Bauprogramm

# ARA Wetzikon

Vorgangsname	Vorausmass	Leistung-	Dauer	Anfang	Ende	2023											
						Sep '22	Okt '22	Nov '22	Dez '22	Jan '23	Feb '23	Mrz '23	Apr '23	Mai '23	Jun '23	Jul '23	
<b>Mechanische Reinigung</b>			176 Tage?	Mon 12.09.22	Fre 09.06.23	[Timeline bar from Sep '22 to Jun '23]											
<b>Frostgefahr</b>			49 Tage?	Don 01.12.22	Die 28.02.23	[Hatched bar from Dec '22 to Feb '23]											
<b>Rückbau</b>			20 Tage	Mon 12.09.22	Fre 07.10.22	[Timeline bar from Sep '22 to Oct '22]											
Rückbau Belag	1500 m2	150 m2 / Tg	10 Tage	Mon 12.09.22	Fre 23.09.22	[Bar: 150 m2 / Tg]											
Rückbau Fundamente	1400 to ?	150 to / d	10 Tage	Mon 26.09.22	Fre 07.10.22	[Bar: 150 to / d]											
<b>Vorbereitung</b>			5 Tage	Mon 10.10.22	Fre 14.10.22	[Timeline bar from Oct '22 to Nov '22]											
Planum Spundwand bzw. vorbohren	225 m		3 Tage	Mon 10.10.22	Mit 12.10.22	[Bar]											
Werkleitungsondage			5 Tage	Mon 10.10.22	Fre 14.10.22	[Bar]											
<b>Spundwand</b>			37 Tage	Mon 17.10.22	Die 06.12.22	[Timeline bar from Oct '22 to Dec '22]											
Vorbohren	Umfang 225 m -> 225 stk Löcher	6stk / Tg	37 Tage	Mon 17.10.22	Die 06.12.22	[Bar: 6stk / Tg]											
Spundwand	Umfang 225 m x 12 m -> 2700 m2	100 m2 / Tg	27 Tage	Mon 31.10.22	Die 06.12.22	[Bar: 100 m2 / Tg]											
<b>Filterbrunnen</b>			2 Tage	Mit 07.12.22	Don 08.12.22	[Timeline bar from Dec '22 to Jan '23]											
Bohrung	4 stk -> 40 lfm	20 m / Tg	2 Tage	Mit 07.12.22	Don 08.12.22	[Bar: 20 m / Tg]											
<b>Aushubarbeiten bis 1. Ankerlage</b>			26 Tage	Mit 07.12.22	Mit 01.02.23	[Timeline bar from Dec '22 to Jan '23]											
Altlasten	500 m3	> 150 m3 / d	3 Tage	Mit 07.12.22	Fre 09.12.22	[Bar: > 150 m3 / d]											
Aushub	Fl: 2136 m2 x 2.50 -> 5340 m3	250 m3 / d	23 Tage	Mon 12.12.22	Mit 01.02.23	[Bar: 250 m3 / d]											
<b>Anker 1. Lage</b>			28 Tage	Fre 20.01.23	Die 28.02.23	[Timeline bar from Jan '23 to Feb '23]											
Versuchsanker?	3 stk?	Notwendig?	12 Tage	Fre 20.01.23	Mon 06.02.23	[Bar: Notwendig?]											
Bohrung durchgehend	107 stk x 13 m -> 1400 m	50 m / Tg	28 Tage	Fre 20.01.23	Die 28.02.23	[Bar: 50 m / Tg]											
<b>Aushubarbeiten bis 2. Ankerlage</b>			3 Tage	Fre 24.02.23	Die 28.02.23	[Timeline bar from Feb '23 to Mar '23]											
Aushub	40 x 6 x 3 -> 720 m3	250 m3 / Tg	3 Tage	Fre 24.02.23	Die 28.02.23	[Bar: 250 m3 / Tg]											
<b>Anker 2 Lage</b>			12 Tage	Mit 01.03.23	Don 16.03.23	[Timeline bar from Mar '23 to Apr '23]											
Bohrung durchgehend	14 stk x 13 m -> 182 m	50 m / Tg	4 Tage	Mit 01.03.23	Mon 06.03.23	[Bar: 50 m / Tg]											
Aushärtung			8 Tage	Die 07.03.23	Don 16.03.23	[Bar]											
<b>Aushubarbeiten bis Pfahlplanum</b>			27 Tage	Mit 01.03.23	Don 06.04.23	[Timeline bar from Mar '23 to Apr '23]											
Aushub	Fl: 2136 m2 x 2.50 -> 5340 m3	200 m3 / Tg	27 Tage	Mit 01.03.23	Don 06.04.23	[Bar: 200 m3 / Tg]											
<b>Pfähle</b>			15 Tage	Fre 31.03.23	Mon 24.04.23	[Timeline bar from Mar '23 to Apr '23]											
Versuchspfähle ?	3 stk	Notwendig?	10 Tage	Fre 31.03.23	Mon 17.04.23	[Bar: Notwendig?]											
Bohrung	55 stk x 8 m i.S -> 440 m	30 m / Tg	15 Tage	Fre 31.03.23	Mon 24.04.23	[Bar: 30 m / Tg]											
<b>Restaushub auf Sohle</b>			36 Tage	Die 18.04.23	Don 08.06.23	[Timeline bar from Apr '23 to Jun '23]											
Aushub	Fl: 2136 m2 x 0.50 -> 1068 m3	100 m3 / Tg	10 Tage	Die 18.04.23	Die 02.05.23	[Bar: 100 m3 / Tg]											
Materialersatz	Fl: 2136 m2 x 0.30 -> 640 m3	50 m3 / Tg	13 Tage	Mit 03.05.23	Fre 19.05.23	[Bar: 50 m3 / Tg]											
Negativschalung	45 m2?		5 Tage	Mon 22.05.23	Fre 26.05.23	[Bar]											
Magerbeton	150 m3	20 m3 / Tg	8 Tage	Die 30.05.23	Don 08.06.23	[Bar: 20 m3 / Tg]											
<b>Baugrube Übergabe</b>			1 Tag?	Fre 09.06.23	Fre 09.06.23	[Timeline bar from Jun '23 to Jun '23]											

Don 30.06.22

Schlechtwetter nicht berücksichtigt

