



Nr.	Vor/Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028															
					H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2			
1	Etappe 1a; Vorbereitungsarbeiten	30 Tage	Mon 15.08.22	Fre 23.09.22	[Timeline bar from 15.08.22 to 23.09.22]															
2	Bauplatzinstallationen Teil 1	5 Tage	Mon 15.08.22	Fre 19.08.22	[Timeline bar from 15.08.22 to 19.08.22]															
3	Rückbau Stadtwerke	20 Tage	Mon 29.08.22	Fre 23.09.22	[Timeline bar from 29.08.22 to 23.09.22]															
4	Etappe 1b; Mechanische Reinigung, Energiekanal & Erweiterung BG	835 Tage	Mon 26.09.22	Fre 05.12.25	[Timeline bar from 26.09.22 to 05.12.25]															
5	Bauplatzinstallationen Teil 2	10 Tage	Mon 26.09.22	Fre 07.10.22	[Timeline bar from 26.09.22 to 07.10.22]															
6	Aushub, Wasserhaltung & Böschungssicherungen	195 Tage	Mon 26.09.22	Fre 23.06.23	[Timeline bar from 26.09.22 to 23.06.23]															
7	Spatenstich (ab 11:00 Uhr)	0 Tage	Die 27.09.22	Die 27.09.22	[Timeline bar from 27.09.22 to 27.09.22]															
8	Rohbau 1; Mechanische Reinigung, Energiekanal, Erweiterung BG	340 Tage	Mon 20.03.23	Fre 05.07.24	[Timeline bar from 20.03.23 to 05.07.24]															
9	Zulaufbauwerk erstellen / Querung Zürcherstrasse	40 Tage	Mon 03.07.23	Fre 25.08.23	[Timeline bar from 03.07.23 to 25.08.23]															
10	Sommerpause 2024 / Puffer	30 Tage	Mon 08.07.24	Fre 16.08.24	[Timeline bar from 08.07.24 to 16.08.24]															
11	Rohbau 2; Mechanische Reinigung, Energiekanal, Erweiterung BG	90 Tage	Mon 19.08.24	Fre 20.12.24	[Timeline bar from 19.08.24 to 20.12.24]															
12	Winterpause 2024 / 2025 / Puffer	30 Tage	Mon 23.12.24	Fre 31.01.25	[Timeline bar from 23.12.24 to 31.01.25]															
13	Ausrüstung Mechanische Reinigung, Energiekanal, Erweiterung BG	90 Tage	Mon 03.02.25	Fre 06.06.25	[Timeline bar from 03.02.25 to 06.06.25]															
14	Einhausung Sandfänge und Vorklärbecken erstellen	40 Tage	Mon 09.06.25	Fre 01.08.25	[Timeline bar from 09.06.25 to 01.08.25]															
15	EMSRL-Installationen	100 Tage	Mon 09.06.25	Fre 24.10.25	[Timeline bar from 09.06.25 to 24.10.25]															
16	Signaltests usw.	30 Tage	Mon 27.10.25	Fre 05.12.25	[Timeline bar from 27.10.25 to 05.12.25]															
17	Umgebungsarbeiten	215 Tage	Mon 19.08.24	Fre 13.06.25	[Timeline bar from 19.08.24 to 13.06.25]															
18	Etappe 2; Erweiterung Filtration	455 Tage	Mon 15.05.23	Fre 07.02.25	[Timeline bar from 15.05.23 to 07.02.25]															
19	Bauplatzinstallationen	15 Tage	Mon 15.05.23	Fre 02.06.23	[Timeline bar from 15.05.23 to 02.06.23]															
20	Aushub, Wasserhaltung & Böschungssicherungen	80 Tage	Mon 05.06.23	Fre 22.09.23	[Timeline bar from 05.06.23 to 22.09.23]															
21	Rohbau 1; Filtration	140 Tage	Mon 25.09.23	Fre 05.04.24	[Timeline bar from 25.09.23 to 05.04.24]															
22	Rohbau 2; Filtration	85 Tage	Mon 08.04.24	Fre 02.08.24	[Timeline bar from 08.04.24 to 02.08.24]															
23	Ausrüstung Filtration	115 Tage	Mon 05.08.24	Fre 10.01.25	[Timeline bar from 05.08.24 to 10.01.25]															
24	Inbetriebnahme Filtration	20 Tage	Mon 13.01.25	Fre 07.02.25	[Timeline bar from 13.01.25 to 07.02.25]															
25	Umgebungsarbeiten usw.	130 Tage	Mon 05.08.24	Fre 31.01.25	[Timeline bar from 05.08.24 to 31.01.25]															
26	Etappe 3a; IBN Mechanische Reinigung	145 Tage	Mon 09.03.26	Fre 25.09.26	[Timeline bar from 09.03.26 to 25.09.26]															
27	IBN Mechanische Reinigung	80 Tage	Mon 09.03.26	Fre 26.06.26	[Timeline bar from 09.03.26 to 26.06.26]															
28	Umbau/Erweiterung Betriebsgebäude	145 Tage	Mon 09.03.26	Fre 25.09.26	[Timeline bar from 09.03.26 to 25.09.26]															
29	Rückbau bestehende Mechanische Reinigung	65 Tage	Mon 29.06.26	Fre 25.09.26	[Timeline bar from 29.06.26 to 25.09.26]															
30	Etappe 3b; 3. Strasse (BB & NKB)	425 Tage	Mon 05.10.26	Fre 19.05.28	[Timeline bar from 05.10.26 to 19.05.28]															
31	Umbau und Abschluss Betriebsgebäude	100 Tage	Mon 05.10.26	Fre 19.02.27	[Timeline bar from 05.10.26 to 19.02.27]															
32	Aushub, Wasserhaltung & Böschungssicherungen	55 Tage	Mon 05.10.26	Fre 18.12.26	[Timeline bar from 05.10.26 to 18.12.26]															
33	Rohbau 1; Biologie- und Nachklärbecken	200 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.08.27	[Timeline bar from 23.11.26 to 27.08.27]															
34	Ausrüstung Biologie-, Nachklärbecken und Stapel	50 Tage	Mon 30.08.27	Fre 05.11.27	[Timeline bar from 30.08.27 to 05.11.27]															
35	EMSRL-Installationen	30 Tage	Mon 08.11.27	Fre 17.12.27	[Timeline bar from 08.11.27 to 17.12.27]															
36	Signaltests usw.	15 Tage	Mon 17.01.28	Fre 04.02.28	[Timeline bar from 17.01.28 to 04.02.28]															
37	Inbetriebnahme 3. Strasse (BB + NKB)	20 Tage	Mon 07.02.28	Fre 03.03.28	[Timeline bar from 07.02.28 to 03.03.28]															
38	Umgebungsarbeiten usw.	200 Tage	Mon 16.08.27	Fre 19.05.28	[Timeline bar from 16.08.27 to 19.05.28]															