



Nr.	Vor/Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	22															
					H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2			
1	Etappe 1a; Vorbereitungsarbeiten	30 Tage	Mon 15.08.22	Fre 23.09.22	[Timeline bar]															
2	Bauplatzinstallationen Teil 1	5 Tage	Mon 15.08.22	Fre 19.08.22	[Timeline bar]															
3	Rückbau Stadtwerke	20 Tage	Mon 29.08.22	Fre 23.09.22	[Timeline bar]															
4	Etappe 1b; Mechanische Reinigung, Energiekanal & Erweiterung BG	910 Tage	Mon 26.09.22	Fre 20.03.26	[Timeline bar]															
5	Bauplatzinstallationen Teil 2	10 Tage	Mon 26.09.22	Fre 07.10.22	[Timeline bar]															
6	Aushub, Wasserhaltung, Böschungssicherungen & Kanalisation	195 Tage	Mon 26.09.22	Fre 23.06.23	[Timeline bar]															
7	Spatenstich (ab 11:00 Uhr)	0 Tage	Die 27.09.22	Die 27.09.22	[Timeline bar]															
8	Rohbau 1; Mechanische Reinigung, Energiekanal, Erweiterung BG	350 Tage	Mon 21.08.23	Fre 20.12.24	[Timeline bar]															
9	Zulaufbauwerk erstellen / Querung Zürcherstrasse	40 Tage	Mon 08.07.24	Fre 30.08.24	[Timeline bar]															
10	Weihnachtsferien / Puffer	15 Tage	Mon 23.12.24	Fre 10.01.25	[Timeline bar]															
11	Rohbau 2; Mechanische Reinigung, Energiekanal, Erweiterung BG	90 Tage	Mon 13.01.25	Fre 16.05.25	[Timeline bar]															
12	Ausrüstung Mechanische Reinigung, Energiekanal, Erweiterung BG	90 Tage	Mon 19.05.25	Fre 19.09.25	[Timeline bar]															
13	Einhausung Sandfänge und Vorklärbecken erstellen	40 Tage	Mon 22.09.25	Fre 14.11.25	[Timeline bar]															
14	EMSRL-Installationen	100 Tage	Mon 22.09.25	Fre 06.02.26	[Timeline bar]															
15	Signaltests usw.	30 Tage	Mon 09.02.26	Fre 20.03.26	[Timeline bar]															
16	Umgebungsarbeiten	215 Tage	Mon 13.01.25	Fre 07.11.25	[Timeline bar]															
17	Etappe 2; Erweiterung Filtration	625 Tage	Mon 18.09.23	Fre 06.02.26	[Timeline bar]															
18	Bauplatzinstallationen	10 Tage	Mon 18.09.23	Fre 29.09.23	[Timeline bar]															
19	Aushub, Wasserhaltung, Böschungssicherungen & Kanalisation	60 Tage	Mon 02.10.23	Fre 22.12.23	[Timeline bar]															
20	Weihnachtsferien / Puffer	15 Tage	Mon 25.12.23	Fre 12.01.24	[Timeline bar]															
21	Spülbohrungen	80 Tage	Mon 15.01.24	Fre 03.05.24	[Timeline bar]															
22	Abschluss Aushubarbeiten	25 Tage	Mon 06.05.24	Fre 07.06.24	[Timeline bar]															
23	Rohbau 1; Filtration	200 Tage	Mon 10.06.24	Fre 14.03.25	[Timeline bar]															
24	Rohbau 2; Filtration	85 Tage	Mon 17.03.25	Fre 11.07.25	[Timeline bar]															
25	Ausrüstung Filtration	115 Tage	Mon 14.07.25	Fre 19.12.25	[Timeline bar]															
26	Weihnachtsferien / Puffer	15 Tage	Mon 22.12.25	Fre 09.01.26	[Timeline bar]															
27	Inbetriebnahme Filtration	20 Tage	Mon 12.01.26	Fre 06.02.26	[Timeline bar]															
28	Umgebungsarbeiten usw.	115 Tage	Mon 14.07.25	Fre 19.12.25	[Timeline bar]															
29	Etappe 3a; IBN Mechanische Reinigung	220 Tage	Mon 09.03.26	Fre 08.01.27	[Timeline bar]															
30	IBN Mechanische Reinigung	80 Tage	Mon 22.06.26	Fre 09.10.26	[Timeline bar]															
31	Umbau/Erweiterung Betriebsgebäude	145 Tage	Mon 09.03.26	Fre 25.09.26	[Timeline bar]															
32	Rückbau bestehende Mechanische Reinigung	65 Tage	Mon 12.10.26	Fre 08.01.27	[Timeline bar]															
33	Etappe 3b; 3. Strasse (BB & NKB)	425 Tage	Mon 05.10.26	Fre 19.05.28	[Timeline bar]															
34	Umbau und Abschluss Betriebsgebäude	100 Tage	Mon 05.10.26	Fre 19.02.27	[Timeline bar]															
35	Aushub, Wasserhaltung, Böschungssicherungen & Kanalisation	55 Tage	Mon 05.10.26	Fre 18.12.26	[Timeline bar]															
36	Rohbau 1; Biologie- und Nachklärbecken	200 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.08.27	[Timeline bar]															
37	Ausrüstung Biologie-, Nachklärbecken und Stapel	50 Tage	Mon 30.08.27	Fre 05.11.27	[Timeline bar]															
38	EMSRL-Installationen	30 Tage	Mon 08.11.27	Fre 17.12.27	[Timeline bar]															
39	Signaltests usw.	15 Tage	Mon 17.01.28	Fre 04.02.28	[Timeline bar]															
40	Inbetriebnahme 3. Strasse (BB + NKB)	20 Tage	Mon 07.02.28	Fre 03.03.28	[Timeline bar]															
41	Umgebungsarbeiten usw.	200 Tage	Mon 16.08.27	Fre 19.05.28	[Timeline bar]															