

## Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. März 2022

**2022/83 6.04.04.01 Strassen, Wege, Plätze**  
**Strandbadstrasse, Einlenker Industriestrasse bis Zufahrt Areal Stucki, Erneuerung Strasse, Genehmigung Kreditabrechnung**

### Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 25. Mai 2021 für die Erneuerung der Strandbadstrasse, Einlenker Industriestrasse bis Zufahrt Areal Stucki (Strandbadstrasse 90), mit Ausgaben von insgesamt 92'192.85 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 15'807.15 Franken bzw. 14,6 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
  - Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Ressortvorsteher Tiefbau + Energie
  - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
  - Abteilung Finanzen
  - Abteilung Tiefbau
  - Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
  - Bauleiter Tiefbau
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 2. September 2020 bewilligte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Grob Ingenieure AG, Wetzikon, für die Sanierung der Strandbadstrasse, Einlenker Industriestrasse bis zur Zufahrt zum Areal Stucki (Strandbadstrasse 90). Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 108'000 Franken für diese Arbeiten bewilligt. Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 19. August 2020 an die Firma Stucki Bauunternehmung AG, Wetzikon, vergeben.

Die Arbeiten wurden koordiniert mit weiteren Bauarbeiten für das Parkleitsystem Auslikon Süd (P45 Bootssteg) von September bis Oktober 2020 projektgemäss ausgeführt. Die Bauabnahme erfolgte am 24. November 2020.

### Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

<i>Konto INV00490-6511.5010.00</i>	<b>KV/Kredit</b>	<b>Bauabrechnung vom 25.05.2021</b>	Differenz	%
I Bauarbeiten	87'000.00	76'377.00	- 10'623.00	- 12,2
II Nebenarbeiten	5'000.00	1'263.60	- 3'736.40	- 74,7
III Technische Arbeiten	16'000.00	14'552.25	- 1'447.75	- 9,0
<b>Total</b>	<b><u>108'000.00</u></b>	<b><u>92'192.85</u></b>	<b><u>- 15'807.15</u></b>	<b><u>- 14,6</u></b>

### Mehr- / Minderkostenbegründung

Die Arbeiten wurden 15'807.15 Franken, respektive 14,6 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. Die Anpassung der Strassenentwässerung erforderte weniger bauliche Massnahmen, da die Kanalisationsanschlüsse in geringerer Tiefe erfolgen konnten, was im Kapitel Bauarbeiten Minderkosten ergab. Gutes Wetter und ein effizienter Bauablauf begünstigten zudem die Bauarbeiten. Es wurden keine zusätzlichen Signalisations- und Gärtnerarbeiten benötigt, was zu Minderkosten bei den Nebenarbeiten führte.

### Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR01116):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen/Verkehrswege	40 Jahre	1401.00	6511.3300.10	92'192.85
<b>Anschaffungswert</b>				<b>92'192.85</b>

### Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung Strandbadstrasse, Einlenker Industriestrasse bis Zufahrt Areal Stucki (Strandbadstrasse 90) konnten von September bis Oktober 2020 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 15'807.15 Franken resp. 14,6 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



**Stadtrat Wetzikon**

Martina Buri, Stadtschreiberin