

2022/173 7.03.02.02 Kanäle
Morgenhaldenweg, ganzer Abschnitt, Sanierung Kanalisation, Genehmigung
Kreditabrechnung

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 23. Mai 2022 für die Erneuerung der Kanalisationsanlagen im Morgenhaldenweg mit Ausgaben von insgesamt Fr. 135'558.35 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von Fr. 80'441.65 bzw. 37,2 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Ingesa AG, Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Ressortvorsteher Tiefbau + Energie
 - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
 - Bauleiter Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 45 vom 13. Mai 2019 genehmigte die Energiekommission das Ausführungsprojekt der Ingesa AG, Wetzikon für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation im Morgenhaldenweg. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 216'000 Franken als gebundene Ausgabe bewilligt. Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 11. Dezember 2019 an die wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die Firma Rico Ponato AG, Grüningen, vergeben.

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit der Erneuerung der Strasse und den Werkleitungen der Stadtwerke Wetzikon im Zeitraum von Januar 2020 bis Juni 2020 projektgemäss ausgeführt.

Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

<i>Konto INV00219-6571.5030.00</i>	KV/Kredit	Bauabrechnung	Differenz	%
		vom 23.05.2022		
I Bauarbeiten	162'627.00	113'155.00	- 49'472.00	- 30,4
II Nebenarbeiten	22'617.00	14'695.25	- 7'921.75	- 35,0
III Technische Arbeiten	10'231.50	7'708.10	- 2'523.40	- 24,7
IV Gebühren, Unvorhergesehenes	20'524.50	0.00	- 20'524.50	- 100,0

Total	<u>216'000.00</u>	<u>135'558.35</u>	<u>- 80'441.65</u>	<u>- 37,2</u>
--------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------

Mehr- / Minderkostenbegründung

Die Arbeiten wurden Fr. 80'441.65, respektive 37,2 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen.

Die recht deutlichen Minderkosten bei den Bauarbeiten sind darauf zurückzuführen, dass der Stadtrat das Projekt für die Sanierung des Morgenhaldenwegs am 8. Mai 2019 in seiner Zuständigkeit auf das Jahr 2020 bewilligt hat. Die Energiekommission sah die grundsätzliche Sinnhaftigkeit eines koordinierten Vorgehens. Bei der folgenden Submission konnte gegenüber dem anfänglichen Kostenvoranschlag ein deutlicher Vergabeerfolg erzielt werden. Die Minderkosten bei den Nebenarbeiten lassen sich durch die Nichtbeanspruchung von Rodungs- und Ersatzpflanzungsarbeiten begründen. Gutes Wetter und ein optimaler Bauablauf begünstigten die Bauarbeiten und geplanten Reserven im Kapitel Unvorhergesehenes mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR01229):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Kanal- und Leitungsnetze	50 Jahre	1403.10	6571.3300.30	135'558.35
Anschaffungswert				135'558.35

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation im Morgenhaldenweg konnten von Januar 2020 bis Juni 2020 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 80'441.65 resp. 37,2 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin