

2020/204 0.08.01 Legislaturplanungen
Controlling Legislaturziele 2018-2022, Berichtsperiode Mai bis August 2020

Beschluss Stadtrat

1. Die Berichte zu den Projekten werden zur Kenntnis genommen und die Anträge genehmigt.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Mitglieder der Geschäftsleitung
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament), inkl. Reporting


Ausgangslage

Im November 2018 hat der Stadtrat in einem mehrstufigen Prozess und unter Einbezug der Geschäftsleitung die bereits bestehende Vision und die Leitsätze angepasst sowie acht Legislatorschwerpunkte festgelegt. Die Vision und die Leitsätze bestimmen die strategische Basis für die Legislatorschwerpunkte, welche in den Jahren 2018–2022 durch Stadtrat und Verwaltung umgesetzt werden sollen. Der Stadtrat genehmigte an seiner Sitzung vom 8. Mai 2019 die Projektanträge zu allen Legislatorschwerpunkten.

Das Reporting über den Stand der Projekte erfolgt alle vier Monate an den Stadtrat. Es beinhaltet den Statusbericht inkl. der integrierten Meilensteinplanung. Damit ist ein effizientes Controlling über alle Projekte gewährleistet.

Reporting Legislatorschwerpunkte per 31. August 2020

Die Berichtsperiode umfasst vier Monate. Es sind 13 Legislaturprojekte gestartet worden, welche teilweise in Teilprojekte unterteilt sind.

Legislaturziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
1. Begegnungsräume	 1.1 Agorai, Ort(e) der Begegnung	Präsidiales + Kultur	✓	✓	×
<p>Status: Das Teilprojekt "Gemeinschaftszentrum" (agora 3) wird weiterverfolgt. Im Jahr 2021 wurde ein Betrag für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie budgetiert. Damit soll insbesondere der Standort evaluiert werden. Das Teilprojekt "KulturGarage" (agora 1) läuft. Die Umsetzung ist im Jahr 2022 geplant. Der Stadtrat hat dafür eine Anschubfinanzierung im Jahr 2021 budgetiert. Das Teilprojekt "Alter Turnhalle", Nutzung für Chöre und Theater, (agora 2) wird vom Stadtrat in dieser Legislatur als nicht prioritär eingestuft. Unabhängig vom Legislatorschwerpunkt sollen neue Formen zur Lösung der Defizite auf der Ebene von Theater und Chorleben erarbeitet werden.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebung der Meilensteine 7, 8 und 9 sowie die Ausführung zum Meilenstein 10 werden zur Kenntnis genommen.</p>					

Legislaturziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
2. Angebote	■ 2.0 Angebote für Kinder, Jugendliche, Familie und Alter (Hauptprojekt)	Soziales + Alter	✓	×	×
<p>Status: Mittels einer Situationsanalyse wurden Angebot und Bedarf in den Bereichen "Kinder", "Familien", "Jugend" und "Alter" genauer untersucht. Ein Schlussbericht ist in Erarbeitung. Aufgrund von Zusatzarbeiten bei der Erarbeitung der Strategie Wildbach kommt es zu einer zeitlichen Verzögerung bei den Teilprojekten 2.2 und 2.3. Für 2020 werden höhere Kosten als geplant prognostiziert.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebungen der Meilensteine 6 und 9 sowie die prognostizierte Kostenüberschreitung für die externe Beratung für 2020 (bereits im Reporting per 30.04.2020 erwähnt) werden zur Kenntnis genommen.</p>					
2. Angebote	■ 2.1 Situationsanalyse für alle Themenbereiche	Soziales + Alter	✓	✓	✓
<p>Status: Die Situationsanalyse in den Bereichen "Kinder" und "Familien" ist erfolgt und mit den bestehenden Analysen zu den Themen "Alter" und "Jugend" zusammengetragen. Momentan wird der Projektabschlussbericht über die Situationsanalyse erarbeitet. Das weitere Vorgehen in Abhängigkeit mit den Ergebnissen aus der Situationsanalyse ist in Planung.</p> <p>Antrag: -</p>					
2. Angebote	■ 2.2 Altersstrategie Wetzikon 2030	Soziales + Alter	✓	×	×
<p>Status: Für die Erarbeitung einer Altersstrategie Wetzikon 2030 wird zusätzlich eine externe Begleitung benötigt. Ein entsprechender Vorschlag liegt vor. Die diesbezügliche Beratung in der Alterskommission und der Antrag an den Stadtrat für den Kredit sind im September und Oktober vorgesehen.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 5 sowie die prognostizierten höheren Kosten für 2021 werden zur Kenntnis genommen.</p>					
2. Angebote	■ 2.3 Erarbeitung und Umsetzung Strategie Alterswohnheim Am Wildbach	Soziales + Alter	✓	×	×
<p>Status: Der Stadtrat hat in seiner Aussprache vom 13. Mai 2020 neue Fragen zu Standort und Leistungserbringung bezüglich Strategie Alterswohnheim am Wildbach gestellt. Der entsprechende Bericht ist in Erarbeitung.</p> <p>Antrag: Die Anpassung des Meilensteinplans sowie die prognostizierte Kostenüberschreitung (bereits im Reporting per 30.04.2020 erwähnt) werden zur Kenntnis genommen.</p>					
3. Zusammenleben	■ 3.1 Aktive Förderung des soziokulturellen Zusammenlebens in städtischen Entwicklungsgebieten	Hochbau + Planung	✓	✓	×
<p>Status: In seiner Aussprache vom Mai 2020 stützt der Stadtrat die ausgearbeiteten Stossrichtungen und daraus resultierenden vorgeschlagenen Massnahmen zur Förderung des soziokulturellen Zusammenlebens. Die einzelnen Massnahmen, wie den Aufbau eines Gemeinschaftszentrums, werden nun in den einzelnen Ressorts umgesetzt. Für die Festlegung des weiteren Vorgehens wird eine zweite Stadtratsaussprache vorbereitet. Die angefallenen Kosten sind im Budget gedeckt.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebung der Meilensteine 2 bis 5 wird zur Kenntnis genommen.</p>					

Legislaturziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
4. Strandbad Auslikon	■ 4.1 Unbefristete Ausnahmegewilligung für das Strandbad Auslikon	Bevölkerung + Sport	✓	✓	✓
<p>Status: Erste Gespräche mit dem Architekten bezüglich Ideenfindung Sanierung Strandbad Auslikon haben stattgefunden. In einem nächsten Schritt ist die Machbarkeit beim Kanton zu klären. So wird das zur Verfügung stellen eines schönen Strandbads und der dazu gehörende Naherholungsraum für die Bevölkerung weiterhin aktiv angegangen.</p> <p>Antrag: -</p>					
5. Tagesschule	■ 5.1 Tagesschule für die Schule Wetzikon	Bildung + Jugend	✓	✓	✓
<p>Status: Die Projektarbeiten für eine zukünftige Tagesschule verlaufen mit dem angepassten Terminplan (Endziel August 2023) planmässig. Die angefallenen Kosten liegen ebenfalls im Schätzungsbereich. Die Pilotphase für eine Tagesschule ist 2022 geplant.</p> <p>Antrag: -</p>					
6. Zentrum Oberwetzikon	■ 6.1 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon	Hochbau + Planung	✓	✓	✓
<p>Status: Das Projekt wird wie vorgesehen (nach Anpassung der Meilensteinplanung in der letzten Berichtsperiode) bearbeitet. Der Schlussbericht der Überprüfung der Verkehrsführung wurde dem Stadtrat zur Kenntnis gebracht und die Grundeigentümerschaft wurde über den geplanten Planungsverlauf informiert.</p> <p>Antrag: -</p>					
7. ÖV-Konzept	■ 7.1 ÖV-Konzept 1a Überarbeitung Buskonzept mit VZO	Tiefbau + Energie	✓	✓	✓
<p>Status: Die Massnahmen gemäss den erarbeiteten Projektbausteinen werden vorangetrieben. Die Kosten für die Konkretisierung der erarbeiteten Konzepte sind im Budget 2020 (Erfolgsrechnung) berücksichtigt bzw. für 2021 budgetiert.</p> <p>Antrag: -</p>					
7. ÖV-Konzept	■ 7.1 ÖV-Konzept 1b Störhalte im Busnetz eliminieren	Tiefbau + Energie	✓	✓	✓
<p>Status: Das Projekt verläuft planmässig und die Kosten für die weiteren Projektschritte sind im Budget 2020/2021 enthalten. Momentan werden Steuerungskonzepte erstellt und übergeordnete Konzepte sowie Steuerungsansätze konkretisiert.</p> <p>Antrag: -</p>					
7. ÖV-Konzept	■ 7.2 Infrastrukturprojekte ÖV 1.a Hindernisfreie Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (Planung- und Umsetzung)	Tiefbau + Energie	✓	✓	✓
<p>Status: Da einige Infrastrukturprojekte BehiG in ein eigenständiges Projekt überführt oder mit dem Werterhalt koordiniert werden müssen, zieht sich die Ausarbeitung der Bauprojekte in die Länge.</p> <p>Antrag: -</p>					

Legislativziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
7. ÖV-Konzept	7.2 Infrastrukturprojekte ÖV, ■ 1.b Haltestellenkonzept (Zugänglichkeit, Infrastrukturausbau / Haltestellenmöblierung)	Tiefbau + Energie	✓	✓	✓
<p>Status: Da einige Infrastrukturprojekte BehiG in ein eigenständiges Projekt überführt oder mit dem Werterhalt koordiniert werden müssen, zieht sich die Ausarbeitung der Bauprojekte in die Länge.</p> <p>Antrag: -</p>					
7. ÖV-Konzept	7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten ■ im ÖV-Netz, 1a Personenunterführung Bahnhof Kempten	Tiefbau + Energie	✓	✓	✓
<p>Status: Die Ingenieurssubmission für die Aktualisierung und Verfeinerung des bestehenden Vorprojekts läuft. Die definitive Umsetzung soll spätestens in Koordination mit der Arealentwicklung bzw. nach Möglichkeit mit dem Agglomerationsprogramm 4. Generation stattfinden.</p> <p>Antrag: -</p>					
7. ÖV-Konzept	7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten ■ im ÖV-Netz, 1b Verbindung Langsamverkehr Binzackerstrasse bis Bahnhof Kempten	Tiefbau + Energie	✓	✓	✓
<p>Status: Die Abhängigkeit zur angezeigten Arealentwicklung im Gebiet Binzacher führt in Hinblick auf eine hohe Synergienutzung zu einer Projektänderung. Um das Infrastrukturangebot für Fuss- und Radweg weiterhin aktiv anzugehen, werden momentan provisorische Lösungen gesucht. Die definitive Umsetzung soll spätestens in Koordination mit der Arealentwicklung stattfinden.</p> <p>Antrag: -</p>					
7. ÖV-Konzept	7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten ■ im ÖV-Netz, 1c Verbindung Langsamverkehr Motorenstrasse bis Bahnhof Kempten	Tiefbau + Energie	✓	✓	✓
<p>Status: Die Abhängigkeit zur angezeigten Arealentwicklung im Gebiet Binzacher führt in Hinblick auf eine hohe Synergienutzung zu einer Projektänderung. Um das Infrastrukturangebot für Fuss- und Radweg weiterhin aktiv anzugehen, werden momentan provisorische Lösungen gesucht. Die definitive Umsetzung soll spätestens in Koordination mit der Arealentwicklung stattfinden.</p> <p>Antrag: -</p>					
7. ÖV-Konzept	7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten ■ im ÖV-Netz, 2 Infrastruktur Langsamverkehr (Veloständer, Sitzgelegenheiten) überprüfen und ergänzen	Tiefbau + Energie	✓	✓	x
<p>Status: Aufgrund der Abhängigkeit zum Masterplan Rad-/Gehweg und dem überarbeiteten Buskonzept wird sich dieses Teilprojekt zeitlich verzögern.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebung der Meilensteine 1 und 2 wird zur Kenntnis genommen (bereits in der letzten Berichtsperiode berücksichtigt)..</p>					

Legislaturziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
8. Immobilienpolitik	■ 8.1 Aktive Immobilienpolitik	Finanzen + Immobilien	✓	✓	✓
<p>Status: Die Urnenabstimmung zum Erwerb des Grundstücks Tannenrain erfolgt am 27. September 2020. Die Entwicklung der städtischen Grundstücke im Morgental ist momentan abhängig vom laufenden Projektstudienwettbewerb der IGEBA. Der Stadtrat wird das Legislaturziel weiterhin aktiv verfolgen und über den Erwerb von strategisch bedeutsamen Grundstücken beschliessen.</p> <p>Antrag: -</p>					

Erwägungen

Nach in diesem Jahr wird eine Informationsveranstaltung für das Parlament stattfinden, damit der Stadtrat über den Stand der Legislatorschwerpunkte sowie die weiteren Schritte bis zum Ende der Legislatur 2018/2022 berichten kann. Zudem wird eine Berichterstattung für die Bevölkerung im Regio erfolgen.

Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass mit hoher Priorität an den Legislatorschwerpunkten gearbeitet wird. Die Projekte laufen grösstenteils planmässig. Der nächste Statusbericht erfolgt per 31. Dezember 2020 und wird voraussichtlich im Januar 2020 im Stadtrat vorgestellt.

Akten

- Legislaturzeile 2018 bis 2022, Reporting per 31. August 2020

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Peter Schlumpf, Stv. Stadtschreiber a. i.